

# 监 理 日 志 (

日期: 2017 年 4 月 27 日

天气: 晴  
气温: 14℃ ~ 24℃

工程名称: 溧水南渡河10MW光伏电站项目

|                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>        | <p>1. 检查5#箱变与3#箱变接地沟焊接: 在9号引接板已够, 已口头通知, 要求继续焊接对号, 达到图纸要求为止。<br/>2. 检查3#箱变接地沟, 发现顶部不平整, 还有钢筋露出, 已口头要求整改。<br/>3. 旁站6#箱变砼浇筑, C25, 27m³, 浇筑砼板536根, 详见今天旁站记录。</p> |                                                                                                                                                                                               |
| <p>施工情况</p>          | <p>施工单位<br/>河南元熙建设工程有限公司</p>                                                                                                                                  | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. 7#箱变光伏组件安装一组, 累计1060组, 占总量68.5%<br/>2. 组件串并联连接完成0.3MW, 累计完成5.5MW。<br/>3. 箱变间接地沟完成0.2MW, 开挖累计5.6MW, 接地焊锡完成0.2MW, 累计0.6MW。<br/>4. 至接地(环网)完成1.2MW, 主接焊锡累计完成0.5MW。</p> |
| <p>其它事项</p>          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| <p>本日现场监理人员: 郭光禄</p> |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| <p>记录人: 郭光禄</p>      |                                                                                                                                                               | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波</p>                                                                                                                                                                |