

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 1 日

天气: 晴
气温: 15~29℃

工程名称: 禹州朝国120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查5#区新增区支架安装情况: 支架安装未见有违规行为, 安装正常。	
施 工 情 况	施工单位 河南元照建筑 工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 5#区新增区支架安装, 10组, 累计完成1092组, 占总量70.5% 6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 邵光福		
记录人: 邵光福 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波		