

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 四

工程名称: 禹州碧桂园120MW光伏发电工程

天气: 晴  
气温: 14~26℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 检查孔: 孔直径150mm, 孔深1507mm, 1607mm, 1590mm, 孔距符合图纸要求。
2. 检查支架, 组件安装: 支架, 组件安装符合图纸要求。
3. 检查防火, 防止短路用电等隐患: 未发现有隐患。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南  
元照建  
筑工程  
有限公司

1. 光伏区钻孔809, 孔距累计47509, 总重量18.7%, 21, 1名新孔机。
2. 光伏区支架安装8组, 组件安装16组, 17人。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

郭书福

记录人: 郭书福

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅波