

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

工程名称: 禹州梨园沟20MW光伏发电项目.

天气: 多云

气温: 13~26℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查成孔: 孔深1.67、1.57、1.58、1.65. 孔距3.27、3.17、3.37等, 符合要求. 2. 检查支架、组件安装: 支架角板在28°、29°、30°、31°等, 符合要求. 3. 安全检查: 施工正常, 暂无安全隐患.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	河南元熙建筑工程有限公司	1. 光伏组件300块, 2人, 累计完成10200块, 占总量82.3%. 2. 钻孔130个, 钻机1台, 2人, 累计完成988个, 占总量79.8%. 3. 6#、7#支架安装15组, 组件8组, 累计完成1133组, 1094组, 占总量73.2%、70.6%, 2人17人.
本日现场监理人员	郭光福	
记录人: 郭光福	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梅波	