

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 6 日

星期: 六

工程名称: 禹州东园沟120MW炉内化发电项目

天气: 多云

气温: 10~26℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查旧孔: 1.57. 1.63. 1.57. 等以深. 孔距: 3.31. 3.27. 等.
2. 检查支架. 光伏组件安装: 支架坡度29.7°. 31°. 28°.
3. 施工正常. 未发生安全隐患. 有个别施工人员在未带安全帽. 已现场督促整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南元
熙和建
筑有限
公司

1. 钻孔50个. 1台钻机. 21. 累计9930个. 占总量80.2%.
2. 支架安装12组(7组). 组件安装15组. 累计分别为1145组. 1145组. 占总量为73.9%. 71.6%. 施工人员17人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):