

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 9 日

星期: 二

工程名称: 高州科技园120MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 16~29℃

监
理
工
作
情
况

1. 旁站2#区箱变基础砼浇筑, C25, 15m³, 砼浇筑已完, 详见旁站记录.
2. 检查6#区支架安装, 支架高度28.27.30.28.7.29.2, 符合设计要求.
公司指令: 从明本月10号离范家比工地. 以指签本人名字, 无效.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南
元熙建
筑工程
有限公司

1. 2#区箱变基础砼浇筑, C25, 15m³.
2. 6#区支架安装, 18组, 17人, 累计196组, 完成量170.
3.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭光福

记录人:

郭光福

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波