

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 1 日

星期: 三
工程名称: 苏州梨园沟120MW光伏电缆电站

天气: 晴
气温: 1~13℃

监 理 工 作 情 况	今天一早去工地检查光伏区支架及组件, 经过大风(6~7级大风), 无损失. 并要求施工单位负责加强检查, 如有螺丝松动立即派人拧紧. 检查光伏区孔, 支架, 组件施工: 孔深有1.5m, 加1.6m等, 孔距等均符合要求.	
施 工 情 况	施工单位 华晋建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 2#区, 3#区域孔110个(3名), 累计613个, 已总量356.6人. 2. 光伏支架10组, 累计483组, 已总量31.2%, 10人. 3. 光伏组件8组, 累计378组, 已总量24.4%, 10人.
其 它 事 项	(Empty)	
今日现场监理人员: 曹亮 记录人: 郭志福 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建