

天气: 晴
气温: $-2 \sim 15^{\circ}\text{C}$

星期: 10

工程名称: 石州梨园沟120MW光伏农电项目

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 上半年与业主一同验收3#区光伏屋顶：屋顶斜梁 29.1° 、 31° 、 28.7° 等，檩条已付装，屋顶走道尺寸等符合图纸设计要求（3#区）。
同时验收2#区屋顶：屋顶梁 1.71 、 1.63 、 1.57 等，孔距要求 $1.88m$ 、 $1.94m$ 、 $1.86m$ 、 $3.3m$ 、 $3.31m$ 等符合图纸要求，可以下包工序施工。
2. 检查施工现场安全、文明施工：施工单位已经开始按照监理通知单、例会要求（建设方的整改：3#区，符合要求，通知单2016-007、2017年2月25日）。

施 工 情 况

施工单位

華普
建設
工程有
限公司

施 工 内 容 及 进 度

1. 光伏支架今日完成20组, 累计完成503组, 总容量0.5481MW
2. 光伏组件今日完成15组, 累计完成393组, 总容量0.5481MW
3. 光伏组件电源线连接累计完成1.8MW
4. 网间接地沟开挖 ~~开挖~~ 完成今日完成0.3MW, 累计完成0.61

其它事项

本日现场监理人员

曹凱

记录人: 郭光祥

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：梅波

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建