

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 3 月 3 日

天气: 多云

星期: 五  
工程名称: 滁州梨园沟170MW光伏发电项目

气温: 3~17℃

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>检查: 支东. 组件安全10人. 发现没有按安全程序施工. 因山地陡坡有大风. (前后立柱与架埋管机未装横穿螺丝). 易造成被大风吹翻吹走等大面积损失. 今报监理罚款单200. 以示警告. 详见今天监理罚款单.</p> <p>1. 2#区. 3#箱变基础浇筑垫层C15.</p> <p>3. 旁站2#区砼浇筑. 发现少量砼存在低于设计标高100mm. 不垂直. 现场督促整改. 砼C25. 29m<sup>3</sup></p> |  |
|                            | 施 工 单 位   | 施 工 内 容 及 进 度  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 华普<br>建设<br>工程<br>有限公司  | <p>1. 光伏基础桩基成孔今日完成130个. 累计完成6380个. 占总量的51.5%.</p> <p>2. 光伏支架今日完成14组. 累计完成517组. 占总量(1548组)33.5%.</p> <p>3. 光伏组件今日完成20组. 累计完成413组. 占总量(1548组)26.6%.</p> <p>4. 光伏组件电源线连接器完成1.8WM.</p> <p>5. 支东. 组件安装10人. 2#. 3#箱变基础浇筑垫层8人. 2#区砼浇筑10人. 箱变埋管机6人. 控制柜. 柜机1台.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |   |  |
|                            | 本日现场监理人员  | 曹高   |
|                            | 记录人: 曹高   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波  |

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建