

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 3 月 5 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 0~14℃

工程名称: 苏州梨园沟120MWP光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 检查7#区钻孔施工, 钻孔深1.67. 1.56. 1.01~1.7, 符合设计要求. 孔距3300mm. 1.88m, 符合图纸要求.</p> <p>2. 检查7#区支架. 组件安装. 安装2组. 螺栓拧紧. 安装尺寸等均符合要求.</p> <p>3. 旁站2#区桩基浇筑C25. 39m<sup>3</sup>. 桩垂直度符合要求. 详见旁站记录.</p> <p>4. 检查施工安全. 发现有安全隐患. 施工区.</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p>华普建设工程有限公司</p>	<p style="text-align: center;">施 工 内 容 及 进 度</p> <p>1. 7#区桩孔150个. 累计6650个. 比总量53.6%. 合格根. 2人.</p> <p>2. 7#区桩基浇筑340根. 累计5750根. 比总量42.37%. 10根不合格.</p> <p>2. 1#区镀锌角. 自持桩.</p> <p>3. 支架安装12组. 累计537组. 比总量34.6% &gt; 10人安装.</p> <p>4. 组件安装20组. 累计445组. 比总量28.7%</p>
其 它 事 项	<p>本日现场监理人员: 曹波</p> <p>记录人: 郭少福</p> <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波</p>	

江苏省住房和城乡建设厅监制

