

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 17 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 28°C / 38°C

工程名称: 吴兴区45030MWp地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	光伏区1#2#逆变器查看发电量. 开关站后台查看发电量. 上传监理云资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 停工. 总包管理人员 4人 分包现场没有管理人员. 投资方现场 1人.
其 它 事 项	上午分包工人到项目部要钱, 把汇流箱开关关闭造成无法正常发电, 最后, 派总所过来经决, 让工人把开关合上, 再商量人工费的问题. 人工费暂时没有结决, 工人即快还要这样, 闹事..	
本日现场监理人员	张军	
记录人: 张军	总监 (总监代表): 张军	

江苏省建设厅监制

