

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 28°C / 34°C

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

开关站光伏巡视.

查看开关站后台发电量.

上传监理云资料.

向投资方如实汇报现场施工情况及人员出勤情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏区3号方阵组件安装 18人

支架基础开槽. 6人.

箱变变压器基础模板拆除 2人.

修理手推车. 2人.

电气施工 3人

合计: 31人.

其
它
事
项

有包现场管理人员 3人

总包现场管理人员 5人.

天和 报验部分材料、及试验资料.

本日现场监理人员

苗振平

记录人

苗振平

总监 (总监代表)

苗振平

江苏省建设厅监制

