

监 理 日 记()

日期: 2017年 08月 24日

星期: 四

工程名称: 吴兴区西30MW地面光伏发电项目.

天气: 晴转多云

气温: 28℃/36℃.

监 理 工 作 情 况	开关柜光伏区巡视. 查看光伏区组件. 支架安装质量及水平度. 配电房分包电缆和电缆沟封堵系统. 查看控制室后台发电量. 打印机报废通知单. 光伏区吃透. 上传监理资料.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 组件安装 12人 支架调整 6人. 支架基础开槽 8人. 清理垃圾 2人. 组件倒运 2人. 接地扁铁开沟 3人. 勾机1台. 塔吊3人.
其 它 事 项	总包现场管理人员 5人 分包现场管理人员 3人.	
本日现场监理人员 苗振军 吴少坤		
记录人: 苗振军		总监 (总监代表): 苗振军

江苏省建设厅监制

