

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 28 日

星期: 一

天气: 多云
气温: 28℃/37℃

工程名称: 兰溪光伏电站30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开关站光伏区巡视 查看开关站后台发电量。 支架基础验槽,个别基坑深度不够,重新加深。 上传监理云资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 支架基础开槽 10人 组串安装 23人 电气施工 5人 倒运组件 2人 共计 40人。
其 它 事 项	总包管理人员 5人 分包管理人员 2人	
本日现场监理人员: 黄振平 吴少坤		
记录人: 黄振平		总监(总监代表): 黄振平

江苏省建设厅监制

