

监 理 日 记()

B7

日期: 2011 年 10 月 23 日

星期: -

天气: 晴

气温: 20°C/25°C

工程名称: 吴兴区30MWp地面光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏区巡视。 开关站四周排水沟施工现场巡查。 10月份考勤表发回陈叶QQ。 上传监理云资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 开关站四周排水沟施工。 光伏区机环回填。 焊接接地扁钢。 清理光伏区内硬板, 补充废弃材料。 组杆, 支杆, 调整水平度及垂直度。
其 它 事 项	下部没有达到安装条件的工人, 识别时不要施工。 人工费暂时没有解决, 施工处于半停工状态。	
本日现场监理人员: 高振军 吴少坤 记录人: 高振军 总监 (总监代表): 高振军		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建