

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 30 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 8°C / 16°C

工程名称: 吴兴区西岑30MW地面光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

光伏区. 及开关站 现场巡视.
检查支架底座螺栓整改情况.
组件压块调整时. 要求按设计调整设计角度. 同时注意安全
整理资料. 上传监理资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏区. 组件压块调整. 2人.
支架底座与U型螺栓连接螺母整改 2人.
支架泥土清理 2人. 支架刷漆. 3人.
废弃材料清理 2人.

其
它
事
项

业主. 总包. 监理. 现场检查 消缺情况.

本日现场监理人员

黄振军. 陈品虎. 吴少坤

记录人: 陈品虎

总监 (总监代表):

黄振军