

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 07 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 13℃/21℃

工程名称: 吴兴区西苕荡光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区及升压站·现场巡视 箱变基础孔洞封堵要求密实,内积水要求排干净。 督促施工方抓紧时间消缺,需全面自查。 整理资料,上报监理云。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区支架调整, 2人。 箱变孔洞封堵, 2人 仓库屋面爬梯安装完成。 场区排水沟回填土, 同边挡土墙修筑, 5人 一台挖机 一台小型装载机
其 它 事 项	业主现场了解,消缺情况	
本日现场监理人员	陈敬虎	
记录人: 陈敬虎	总监(总监代表): 南红军	江苏省建设厅监制