

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 09日

天气: 晴

星期: 四

气温: 11℃/22℃

工程名称: 吴兴区西30m²地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区及开关站 现场巡视 检查光伏区消缺情况. 督促施工方抓紧消缺. 整理资料. 上任监理云.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区支架调整 2人 光伏区场地平整 2人. 场区排水沟修砌 4人 站外场地回填平整. 一台挖机 开关站内 爬梯刷漆.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈品虞		
记录人: 陈品虞		总监 (总监代表) 蒋永军