

监 理 日 记()

日期: 2017年12月3日

天气: 多云

星期: 日

气温: 6℃/16℃

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

光伏区及开关站现场巡视

关于运石车对组件损坏处, 要求立即对该处组件断开线路开关, 关闭相关汇流箱, 确保安全后, 方可进行后续处理。上传监理云资料。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

光伏区 组件包装塑料清理 1人

箱区内排水沟修砌 3人

其 它 事 项

昨晚5时运碎石车倾倒, 对组件造成了损坏, 各方协商处理。

本日现场监理人员

黄振军, 陈启彪

记录人: 陈启彪

总监 (总监代表):

黄振军