

监 理 日 记()

日期: 2017年 12月 11日

天气: 多云

星期: -

气温: 11℃ - 0℃

工程名称: 吴兴区西郊30MW地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏区巡视。
上传监理资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏区排水沟施工 3人。
光伏区清理垃圾。 1人。

总包管理人员 3人。
分包管理人员 2人。

其
它
事
项

与院同投资方代表光伏区检查。
时包单位资金问题, 消缺速度缓慢。

本日现场监理人员

记录人

总监(总监代表)

江苏省建设厅监制

