

监 理 日 记 ()

日期: 2017年12月13日

天气: 多云

星期: 三

气温: 10°C - 0°C

工程名称: 吴兴区西301Mpa地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	光伏区巡视 上传监理云资料 与投资方及总包单位申请监理延期使用.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		排水沟施工 3人. 总包管理人员 3人 分包管理人员 2人.
其 它 事 项	场平单位回填土方, 光伏区内绿化, 种植景观树. 分包单位资金问题, 光伏区消缺速度缓慢.	
本日现场监理人员	苗振军	
记录人	苗振军	总监 (总监代表) 苗振军

江苏省建设厅监制

