

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2012年 01月 12日

星期: 三

工程名称: 阜宁县30MW地面光伏电站项目

天气: 多云

气温: 28°C / 37°C

监 理 工 作 情 况

审核部分电气资料, 全部不合格, 要求施工单位整改。
 电气试验报告没有试验单位公章, 工程项目名称写错,
 类似问题已经多次提出, 资料已经多次退回。
 旁站组件卸车过程中, 部分组件已经破裂。
 已发监理资料。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

现场没有工人施工。

其 它 事 项

到现场 1 车组件, 30片 $\times$ 50箱 $\times$ 280W = 0.42MW。
 吊车 1 辆 配合卸车, 施工人员 4 人。
 总包管理人员 4 人, 项目经理到项目。
 分包管理人员 2 人。

本日现场监理人员

高敏军

总监 (总监代表):

高敏军

记录人

高敏军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建