

监 理 日 记 ()

日期: 2011年09月08日

星期: 五

天气: 多云

气温: 24~29°

工程名称: 吴兴区30MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

开关站光伏区巡视
光伏区做排水沟
支架基础浇筑
查看开关站后台发电量.
上传监理云资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

组件安装 8人.
支架基础浇筑 10人.
电气施工队 7人.

其
它
事
项

总包管理人员 5人.
分包管理人员 2人.

本日现场监理人员

顾振军 吴少坤

记录人: 吴少坤

总监 (总监代表):

顾振军