

监 理 日 记()

日期: 2012年01月09日

星期: 六

天气: 多云

气温: 25~28

工程名称: 吴县30MW地面光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

开关站光伏区巡视
光伏区做排水沟
支架基础浇筑
查看开关站后台发电量
上传监理云资料

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上午组件安装5人,因组件没有及时到场,
施工人员无法正常施工,以告知总包人员,进快
安排材料进场,以免影响施工进度.
支架基础浇筑 10人.
电气施工人员 7人.

总计: 22人.

其
它
事
项

总包管理人员 5人.
分包管理人员 2人.
投资方现场巡视 2人.

本日现场监理人员

高帆军 吴少坤

记录人: 吴少坤

总监(总监代表):

高帆军