

监 理 日 记()

日期: 2017年07月12日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21~28

工程名称: 吴兴区西30MW地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	开美站光伏区巡视 开美站停电消缺. 光伏区做排水沟 组件卸车旁站 支架基础浇筑	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		组件安装 3人. 支架基础浇筑 10人. 开美站消缺人员 3人. 电气施工人员 7人. 搬运组件 1人. 共计: 24人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 俞振军 吴少峰		
记录人: 吴少峰		总监 (总监代表): 俞振军