

监 理 日 记()

日期: 2017 年 09 月 13 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 20~28

工程名称: 吴兴区西30MWp地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	开关站光伏区巡视 开关站停电消缺 光伏区做排水沟 支架基础开槽 上传监理云资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		组件安装 11人. 支架基础开槽 10人. 开关站消缺人员 3人. 电气施工人员 7人. 共计: 31人.
其 它 事 项	总包管理人员 5人. 分包管理人员 2人.	
本日现场监理人员: 陆振军 吴少坤		
记录人: 吴少坤		总监(总监代表): 陆振军