

监 理 日 记()

日期: 2017 年 09 月 14 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 22°~28°

工程名称: 吴江区和30MWp地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	开美站光伏区巡视 开美站停电消缺 光伏区做排水沟 支架基础浇筑 上传监理云资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		组件安装 12人. 支架基础浇筑 10人. 开美站消缺人员 8人. 电气施工 7人. 共计: 37人
其 它 事 项	总包管理人员 5人 分包管理人员 2人. 投资方现场巡视 3人.	
本日现场监理人员: 黄欣平 吴少坤		
记录人: 吴少坤		总监 (总监代表): 黄欣平