

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 01 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 23°~33°

工程名称: 吴江区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区阵列支架基础机械开槽现场测量标高。 支架基础模板拆除检查混凝土外观质量。 组件安装现场检查。 审批部分光伏区施工资料。 上传监理云资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		光伏区组件、支架安装。 开关站四周排水沟机械开槽。 浇筑完成的支架基础模板拆除。 配电房电缆沟排水。
其 它 事 项	昨天晚上到现场14个组件安装人员。 现场施工管理比较混乱, 人员流动较大, 严重影响进度。 配电房电缆沟漏水至今没有彻底整改。	
本日现场监理人员: 陆庆华		
记录人: 陆庆华 吴少坤	总监(总监代表): 陆庆华	