

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 08 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 20°C / 9°C

工程名称: 吴兴区西山镇30MW地面光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	3#4#5#箱变高压电缆接头做耐压和绝缘试验现场旁站。 进站道路混凝土浇筑现场旁站。 5#光伏区检查接地扁钢焊接质量。 4#光伏区检查高压电缆回线。 3#光伏区巡视支架安装垂直度及水平度。 2#光伏区巡视组件安装质量。 光伏区四周围栏浇筑基础巡视。 2#光伏区支架基础回线不合格按要求施工单位整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		5#光伏区4mm ² 电缆接线 视通讯电缆入汇流箱。 3#光伏区支架、组件安装。 2#光伏区支架基础机械回填。 光伏区四周围栏基础浇筑。 进开关站道路混凝土浇筑。 5#光伏区接地扁钢焊接。 组织工人清理光伏区现场。废料及成品料分类堆放。
其 它 事 项	开关站消防设施一直没有提供。 天和电气材料仍旧没有补齐。 昨午业主程浩如实地汇报施工现场情况。 支架立柱不足, 是什数量待查。	
本日现场监理人员: 陆振军 吴少坤		
记录人: 陆振军	总监 (总监代表): 陆振军	