

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 10 日天气: 多云星期: 二气温: 20~32°工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏区巡视组件、支架安装
光伏区检查汇流箱组串电压
下午陪业主程浩到光伏区检查施工进度。
晚上七点整理监理资料。
补签部分天和电气资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏区排水沟施工, U型槽勾缝。
光伏区四周围拦基础施工。
光伏区组件、支架安装不合格点的整改。
清理光伏区内的模板、垃圾等。
箱变厂家到识场修理箱变内的空调。
测量3#4#5#光伏组件的电压为通电做准备。

其
它
事
项

开关站高压送电, 运维人员高压操作。
开关站内的消防设施下午送到识场, 但是缺少灭火器。
4个0.64m³的沙箱, 2把消防斧, 3把消防钩。

本日现场监理人员

陈振军 吴少坤

记录人: 吴少坤

总监 (总监代表):

陈振军