

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 12日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 15°~19°

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区开关站巡视 巡视光伏区4排直流电缆敷设 审核部分施工资料 巡视开关站四周排水沟施工 上传监理云资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		4排光伏区直流电缆安装 开关站排水沟施工 
其 它 事 项	因天气下雨光伏区支架、组件 安装停工一天。	
本日现场监理人员: 谢振军 吴少坤 记录人: 吴少坤 总监(总监代表): 谢振军 江苏省建设厅监制		