

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 09 月 03 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 24~30

工程名称: 吴县65亩30MW地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	开关站.光伏区巡视 直流电缆回填 审批部分组件报审资料 查看开关站后台发电量. 上传监理云资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 组件安装 20人. 支架基础开槽 11人. 电气施工 7人. 倒运组件 1人. 共计: 39人.
其 它 事 项	总包管理人员 5人. 分包管理人员 2人. 投资方.村委会.王恩远到现场巡查.	
本日现场监理人员 黄振军 吴少坤		
记录人: 吴少坤		总监 (总监代表): 黄振军