

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2016年10月27日

星期: 四

工程名称: 吴江区沙洲30MWp光伏产业园

天气: 雨

气温: 17°C ~ 21°C

监 理 工 作 情 况	<p style="font-size: 1.2em;">巡视: 光伏区基础坑开挖施工, 尺寸符合设计要求</p> <p style="font-size: 1.2em;">现场要求安全帽佩戴到位, 基本符合要求</p>	
施 工 情 况	承包单位	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <p>光伏区支架基础基坑开挖施工</p> <p>开关站基础部位抽水施工</p> <p>光伏区砼基础浇筑施工</p> <p>开关站基础钢筋加工施工</p>
其 它 事 项	<p>关于光伏区^{地脚}螺栓偏短, 为了工期不拖延, 允许在地脚螺栓搭接焊接, 但后面还是要按图施工。</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	王松俊	谈振东
记 录 人:	王松俊	总监 (总监代表): 谈振东