

监 理 日 记 ()

日期: 2016年 10月 20日

星期: 六

天气: 阴

气温: 13℃ - 17℃

工程名称: 吴兴区西30MWp地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

上午 7:40 复查开关站钢筋安装, 基本整改到位
同意浇筑筑施工,
巡查: 开关站杯基上口标高符合要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

开关站杯基上口标高放线.

其
它
事
项

关于光伏区场地平整不符合基础设施条件,
蓝波单位要求设计单位进场实地勘察, 提出解决
方案.
星期一 商量

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏建设厅监制