

监 理 日 记 ()

日期: 2016年 11月 2 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6°C ~ 13°C

工程名称: 阜宁县农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	巡视: 开关站基础模板拆除施工, 截面尺寸符合要求, 局部存在麻面现象. 督促施工单位及时修补到位. 关于开关站基础砼浇筑存在问题签发联系单.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 开关站基础模板拆除施工. 开关站基础梁钢筋绑扎、模板安装施工.
其 它 事 项	现场光伏区基础方案未定, 暂停施工.	
本日现场监理人员: 袁振军 马松平 记录人: 马松平 总监 (总监代表): 袁振军		