

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 3 日

星期: 四

 天气: 晴
 气温: 8℃ ~ 16℃

工程名称: 吴中区妙西山村光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况

巡视: 开关站地圈梁钢筋加密区箍筋少一根, 督促施工单位整改.

上午 10:30 验收开关站地圈梁钢筋模板符合设计规范要求.

下午 13:30 地圈梁砼施工, 使用 C30 砼, 泵送, 施工人员 11 个 15:00 结束 共 16m³ 砼.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

开关站地圈梁模板安装.

开关站地圈梁砼浇筑施工.

光伏区基坑施工 20 个人.

其 它 事 项

光伏区高低差根据东西向根据地势布置, 南低北高施工.

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):