

监 理 日 记()

日期: 2014 年 11 月 11 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 8°C - 12°C

工程名称: 连云港市海州区光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

关于开发站模板支撑专项施工方案审批及交底
 编号 UZH-D2D-002

巡视: 二层连廊模板安装施工基本符合要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

开发站框架柱砼浇筑施工完成。
 开发站二层连廊模板安装施工。
 光伏区 7 区、8 区支架砼基础施工完成
 450 个

其 它 事 项

本日现场监理人员

陈永军 马松宽

记录人:

马松宽

总监 (总监代表)

陈永军

江苏省建设厅监制