

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 11 月 17 日

星期: 四

天气: 小雨

气温: 8°C - 11°C

工程名称: 吴江区妙桥30MW地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 湖州市建设培训中心. 见证员考试.
2. 审批部分施工资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光伏区没有施工. 施工人员已经撤场.
场平单位一台沟机损坏在斗.
推土机到红桥没有施工.
开关站C户一层立柱板安装板. 架子工架设更架.
7号没有施工.

其
它
事
项

场平施工进度缓慢. 影响光伏区施工.

本日现场监理人员

周取平

李松明

记录人

周取平

总监 (总监代表)

周取平

江苏省建设厅监制