

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年 11月 21日

星期: -

天气: 阴

气温: 15℃ / 20℃

工程名称: 吴江区西30MW地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	开关柜检查二层顶部钢筋 现场巡视 高低压柜前互锁装置安装。 高站开类站屋面砼浇筑施工, 使用商品砼泵送 浇筑人员 8人, C30 15:00 ~ 17:30 浇筑完成。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 4#钢筋工. 绑扎二层顶部钢筋. 光伏区设置施工. 开关站屋面砼浇筑施工 仓库地梁侧模拆除
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙振军 李松 记录人: 孙振军 总监 (总监代表): 孙振军		