

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年12月18日

星期: 日

工程名称: 吴江区西30M²地面光伏电站项目.

天气: 多云

气温: 6°C / 16°C

监
理
工
作
情
况

光伏区7#方阵. 互穿基础定位放线.
验收合格. 机械开槽. 人工清理.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 7#方阵. 机械开槽. 5个. (合格的. 清理底).
2. 8个井乙预制板板.
3. 1台. 油机. 3个. 清理. 2人. 泌量.
4. 总包. 钟成. 钟成. 钟成. 钟成. 4人.
5. 台包. 4个. 清理. 1人. 油机. 2人. 泌量.

其
它
事
项

材料: 友邦. 没有到. 场.
原因: 厂家未找到. 运来的. 材料.

本日现场监理人员

高敏

记录人

高敏

总监 (总监代表)

高敏

江苏省建设厅监制