

监 理 日 记()

日期: 2016年12月28日

星期: 二

天气: 多云

气温: 20/11℃

工程名称: 吴兴区红沙村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏区浇筑高砼, 2车 12m³ 初设旁站。
开关站施工, 回填土不平整, 电缆孔接孔没。
已经让开关站施工队停工整改。
光伏区支架开始安装。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 开关站外情砌筑, 电缆沟回填土, 钢筋工加工钢筋。
2. 光伏区支架安装 1 排方阵, 12 人
3. 6#方阵浇筑模板, 16 个板。
4. 6#方阵浇筑高砼 2 车 自卸 12m³。
5. 管理区安装临时围栏, 5 人。
分包管理人员 8 人, 总包现场管理人员 7 人。

其
它
事
项

支架列砌 1 车。
场平只能够支架基础施工两列的工作量。
请场平单位尽快提供光伏区施工工作面。

本日现场监理人员

胡振军 宋龙

记录人: 胡振军

总监 (总监代表):

胡振军

江苏省建设厅监制