

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 30 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 12/11°C

工程名称: 吴江区沙洲30MW水面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区沉管支架基础, 沉管灌注。 2. 桩基支架段安装高度。 3. 桩基组件段安装高度及角度。 4. 组织召开监理例会。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 光伏区组件支架段, 26人。 2. 光伏区沉管基础沉管灌注, 8人。 3. 光伏区支架基础段模板, 9人, 沉管共计 3 台挖机, 两台叉车。 4. 箱变基础施工, 12人。 总管理人数: 9人 5. 管桩区: 临时围堰模板, 5人 总管理人数: 6人。
其 它 事 项	土子及沉管段施工到沉管。	
本日现场监理人员	陈殿虎 符	
记录人	符	总监 (总监代表): 符