

监 理 日 记()

日期: 2016年 12月 31日

星期: 六

天气: 晴
气温: 4℃/13℃

工程名称: 吴兴区西30MWp地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区支架基础浇筑 旁站. 2. 检查光伏区支架基础间距. 3. 检查组件安装平整度. 4. 督促施工方留置试块.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 光伏区 8# 组件安装 20人. 2. 光伏区 9# 支架基础浇筑 8人. 3. 光伏区 9# 支架基础模板安装 7人. 现场 2台挖机. 1台叉车施工中. 4. 临时围栏刷漆. 送包现场管理人员 4人. 分包 8人.
其 它 事 项	到场 组件 3车. 支架 1车.	
本日现场监理人员: 费振军, 陈启亮, 宋龙 记录人: 陈启亮 总监 (总监代表): 费振军 江苏省建设厅监制		