

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 01 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 8℃/16℃

工程名称: 关关站30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 9# 支架基础浇筑旁站. 2. 检查光伏区 5 号垂直度. 3. 检查开美站一仓库内脚手架搭设.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏区 8# 组件安装. 10 人 2. 光伏区 5 号支架安装. 16 人. 3. 光伏区 9# 支架基础浇筑. 7 人. 4. 开美站一仓库内脚手架开始搭设. 6 人. 5. 箱变基础标包工 6. 开美站一配电室室内电缆沟钢管安装. 8 人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 袁振军, 陈启康, 宋龙		
记录人: 陈启康		总监 (总监代表): 袁振军