

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 02 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 6℃/11℃

工程名称: 吴江区妙西镇地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 9# 支架基础浇筑旁站. 2. 检查支架基础现浇面尺寸. 3. 检查开关站一层窗上过梁钢筋规格. 4. 现场巡视.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 光伏区 8# 组件安装. 11人. 2. 光伏区 7# 组件安装. 8人. 3. 光伏区 6# 支架安装. 4人. 4. 光伏区 9# 支架基础浇筑. 11人. 5. 开关站电缆沟过梁钢筋安装. 9人. 6. 临设围堰支墩浇筑. 2人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	袁振军, 陈淑霞, 宋龙	记录人: 陈淑霞

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制