

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 03 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 7℃ / 16℃

工程名称: 吴兴区妙西30WP地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查. 升美站. 一层过梁及构造柱钢筋规格.
2. 光伏区 9# 支架基础浇筑砼旁站.
3. 检查. 升美站. 一仓库. 内脚手架搭设情况.
4. 现场巡视

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升美站一仓库 架子工 4人. 搭设内脚手架.
2. 升美站 配电房. 瓦工 6人 浇筑过梁. 构造柱砼. 木工 4人.
3. 光伏区 8# 组件安装. 12人.
4. 光伏区 7# 组件安装 8人.
5. 光伏区 6# 支架安装 7人.
6. 光伏区 9# 支架基础浇筑砼 11人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄振军. 陈启彪. 宋友

记录人:

陈启彪

总监 (总监代表)

黄振军

江苏省建设厅监制