

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 04 日

星期: 三

天气: 阴有小雨

气温: 12℃/14℃

工程名称: 吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区支架基础浇筑外观。 2. 检查光伏区支架垂直度 3. 检查墙体灰缝砂浆饱满度 4. 开关站—配电房电缆沟底板浇筑旁站。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 光伏区 8# 5人支架安装. 9人组件安装. 2. 光伏区 7# 3人支架安装 8人组件安装. 3. 光伏区 6# 支架安装. 8人. 4. 开关站. 砌墙. 7人. 女儿墙模板安装4人. 6人电缆沟钢筋绑扎. 仓库 4人. 搭设内脚手架. 5. 开关站 配电房电缆沟底板浇筑C30.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄振军, 陈殿虎, 宋龙		
记录人: 陈殿虎		
总监 (总监代表):		
江苏省建设厅监制		