

监 理 日 记()

日期: 2017年01月08日

星期: 四

天气: 多云

气温: 3°C/9°C

工程名称: 吴兴区妙西30MWp地面光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查配电室电缆沟钢筋
2. 检查仓库柱钢筋规格.
3. 配电室局部电缆沟壁板及女儿墙浇筑. 旁站.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏区支架组件安装. 8# 11人. 7# 7人. 6# 4人.
2. 配电室电缆沟壁板浇筑.
3. 配电室一层墙体砌筑 8人.
4. 仓库屋面梁模板安装. 柱钢筋电渣压力焊. 9人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

袁振军. 陈良. 宋友

记录人: 陈良

总监 (总监代表):

袁振军

江苏海建设监理