

监 理 日 记()

日期: 2017 年 01 月 09 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 3°C/9°C

工程名称: 姜山区30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查配电室电缆沟浇筑外观。 2. 检查仓库柱钢筋电渣压力焊情况。 3. 检查现场临电使用情况。 4. 现场巡视。 5. 检查支架规格。 6. 配电室局部电缆沟底板浇筑。旁站。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 光伏区8#组件安装11人, 7#组件安装7人, 6#支架安装4人 2. 配电室电缆沟钢筋安装4人, 运砖至二层, (一台吊机) 3. 仓库屋面梁、板模板安装, 柱箍筋绑扎。 4. 配电室电缆沟底板浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 贾振军, 陈殿忠, 宋龙		
记录人: 陈殿忠		总监(总监代表): 陈殿忠