

监 理 日 记 ()

日期: 2017年01月11日

天气: 多云

星期: 三

气温: 4℃/9℃

工程名称: 美兴及妙西30MWp地面光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查仓库屋面梁钢筋. 2. 检查配电室电缆沟壁板钢筋、模板及埋件. 3. 现场巡视.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 光伏区支架、组件安装. 8# 5人. 7# 7人. 6# 4人. 2. 仓库屋面梁、板钢筋安装. 6人. 3. 配电室二层墙体砌筑. 8人. 4. 配电室电缆沟埋件安装. 4人. 模板安装 4人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 费振军, 陈殿虎, 宋龙		
记录人: 陈殿虎		总监 (总监代表): 费振军